

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S. A. DE C. V.
OBRA PUBLICA (CAPITULO 6000) EJERCICIO 2008
(miles de Pesos)

OBRAS AUTORIZADAS		PRESUPUESTO				Actualización del monto contratado					PORCENTAJES DE AVANCE	
		Asignaciones	Presupuestales			Programa de obra		Monto	Conven.	Total	Fisico	Financ.
PY	API/Puerto	Autorizado Anual	Importe Contratado	Ejercido	Descripción	F. Inicio	F. Termino	contratado	Adicional.			
6000	Construir y Mejorar la Infraestructura y los Servicios Portuarios	230,000.00	213,648.35	64,449.89				211,029.84	2,618.51	213,648.35		
1	Pozo y red para distribución de agua a embarcaciones y cesionarios	9,000.00	8,247.15	6,614.18								
					Red para abastecimiento de agua a embarcaciones	19-05-08	14-11-08	8,247.15		8,247.15	75%	72%
2	Canalización para alojar transición aéreo-subterránea de línea de alta tensión	5,700.00	5,290.55	4,517.34								
					Transición aéreo-subterránea de línea de alta tensión	19-05-08	15-09-08	5,290.55		5,290.55	90%	80%
3	Adecuación de drenaje pluvial	6,000.00	6,331.42	6,298.77								
					Adecuación del Drenaje Pluvial	01-01-08	19-07-08	3,712.91	2,618.51	6,331.42	100%	99%
4	Construcción de parque ecológico y adecuación del faro	4,000.00	4,000.00	-								
					Construcción del parque del Bicentenario	13-10-08	12-08-08	4,000.00				
5	Estacionamiento para trailers	2,250.00	1,283.99	1,270.06								
					Trabajos de obra civil en el estacionamiento para trailers	19-02-08	17-03-08	337.45		337.45	100%	100%
					Ampliación de comedor en el estacionamiento para trailers	03-03-08	31-05-08	450.74		450.74	100%	100%
					Fabricación de malla ciclónica para delimitar el estacionamiento de trailers	09-04-08	08-05-08	147.12		147.12	100%	100%
					Obra electromécanica en el estacionamiento para trailers	09-04-08	08-05-08	348.70		348.70	100%	100%
6	Estudios y proyectos	3,050.00	2,985.35	2,420.35								
					Evaluación económica y actualización de proyectos de inversión adicionales para el ejercicio 2008.	24-01-08	22-02-08	240.00		240.00	100%	100%
					Estudio en modelos matematicos para determinar la factibilidad técnica para la prolongación de las escoleras oriente y poniente del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz	01-01-08	15-02-08	519.07		519.07	100%	100%
					Estudio CRIT, (Corrosividad, Reactividad, inflamabilidad y Toxicidad) de sedimento en el Rio.	21-04-08	19-05-08	40.00		40.00	100%	100%
					Manifestación de impacto ambiental del proyecto desarrollo portuario en la laguna de Pajaritos, municipio de Coatzacoalcos.	27-11-07	24-03-08	465.85		465.85	100%	100%
					Proyecto ejecutivo del parque ecológico y adecuación del faro	08-04-08	02-06-08	304.83		304.83	100%	90%
					Estudio Técnico justificativo complementario, para cambio de uso de suelo en la ampliación del Puerto de Coatzacoalcos, Ver	21-04-08	19-05-08	130.00		130.00	100%	100%
					Estudio de impacto ambiental para el dragado de construcción en canal de navegación, dársenas de ciaboga y pajaritos	25-04-08	09-05-08	210.60		210.60	100%	100%
					Proyecto ejecutivo para la construcción de la bodega No.6 y plataforma cubierta para reconocimiento aduanero	02-06-08	30-08-08	185.00		185.00	100%	100%

